

横浜市PFI事業進捗状況等確認調査 要約【修繕費累計額】

(単位:千円)

事業名	契約当初との比較[累計額]					年度当初との比較[単年度]			
	期間	計画値	実績値	差額 (実績-計画)	差額発生理由等	計画値	実績値	差額 (実績-計画)	差額発生理由等
横浜市立サイエンスフロンティア高校整備事業 [横浜市科学技術高等学校(仮称)整備事業]	23～令和元年度 (9年度)分の累計	122,303	117,631	▲ 4,672	物価改定による減	12,751	12,751	0	—
横浜市環境創造局 北部汚泥資源化センター消化ガス発電設備整備事業	21～令和元年度 (11年度)分の累計	1,181,588	1,180,588	▲ 1,000	計画時(30年度分)の補正	125,505	122,530	▲ 2,975	計画時(30年度分)の補正
横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業	23～令和元年度 (9年度)分の累計	124,339	119,455	▲ 4,884	物価改定による減	54,861	54,861	0	—
川井浄水場再整備事業	26～令和元年度 (6年度)分の累計	448,374	457,016	8,642	物価改定による増	139,864	139,864	0	—
戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業に伴う 公益施設整備事業	25～令和元年度 (7年度)分の累計	149,466	144,345	▲ 5,121	物価改定による減	54,340	54,340	0	—
横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化事業	28～令和元年度 (4年度)分の累計	195,710	195,710	0	—	51,220	51,220	0	—
みなとみらい21中央地区20街区MICE施設整備事業	建設期間中により、修繕費は発生せず								
横浜市北部汚泥資源化センター汚泥処理・有効利用事業	29～令和元年度 (3年度)分の累計	50,600	50,600	0	—	14,560	14,560	0	—
みなとみらい21中央地区20街区MICE施設運営事業	開業前準備期間中により、修繕費は発生せず								
横浜文化体育館再整備事業	設計期間中により、修繕費は発生せず								
上郷・森の家改修運営事業	令和元年度 (1年度)分の累計	2500	3070	570	閉館直後の排水不備等不測の修繕が発生したことによる増	2500	3070	570	閉館直後の排水不備等不測の修繕が発生したことによる増
横浜市立十日市場小学校整備事業(参考)	19～令和元年度 (13年度)分の累計	56,680	55,601	▲ 1,079	物価スライド減額による減	16,455	16,455	0	—