

横浜市PFI事業進捗状況等確認調査 要約【修繕費累計額】

資料1-3

(単位:千円)

事業名	累計額					単年度(令和3年度)				
	期間	計画値 [契約時]	実績値	差額 (実績-計画[契約時])	差額発理由 等	計画値 [契約時]	計画値 [年度当初]	実績値	差額 (実績-計画[年度当初])	差額発理由 等
横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター消化ガス発	H21~R3年度 (12年度)分の累計	1,435,406	1,435,406	0	計画時(30年度分)の補正	128,283	128,283	128,283	0	—
横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業	H23~R3年度 (11年度)分の累計	210,460	202,195	▲ 8,265	物価改定による減	52,831	50,757	50,757	0	—
川井浄水場再整備事業	H26~R3年度 (8年度分)の累計	637,914	657,507	19,593	物価改定による増	109,582	114,951	114,951	0	—
戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業に伴う公	H25~R3年度 (9年度分)の累計	263,137	254,122	▲ 9,015	物価改定による減	52,658	50,854	50,854	0	—
横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化事業	H28~R3年度 (6年度分)の累計	406,360	420,324	13,964	水銀対策設備の追設に伴う 事業契約変更により サービス購入量が増嵩したた め	161,440	173,204	173,204	0	—
みなとみらい21中央地区20街区MICE施設整備事業	R2~R3年度 (2年度分)の累計	171,979	177,601	5,622	物価改定による増	98,274	101,754	101,754	0	—
横浜市北部汚泥資源化センター汚泥処理・有効利用事	H29~R3年度 (5年度分)の累計	79,720	82,920	3,200	水銀対策設備の管理運営費 相当額の追加	14,560	16,160	16,160	0	—
みなとみらい21中央地区20街区MICE施設運営事業	H2~R3年度 (2年度分)の累計	40,000	2,157	▲ 37,843	コロナ禍で稼働率が伸び悩 み、故障・不具合箇所が抑制 されたため。	20,000	7,200	345	▲ 6,855	コロナ禍で稼働率が伸び悩 み、故障・不具合箇所が抑制 されたため。
横浜文化体育館再整備事業	H2~R3年度 (2年度分)の累計	0	0	0	—	0	0	0	0	—
上郷・森の家改修運営事業	R元~R3年度 (3年度分)の累計	7,500	7,383	▲ 117	修繕対象物が想定より少な かったため。	2,500	2,500	1,632	▲ 868	修繕対象物が想定より少な かったため。
みなとみらい公共駐車場運営事業	R3年度 (1年度分)の累計	3,228	4,397	1,169	緊急を要する修繕を実施した ため。	3,228	32,500	4,397	▲ 28,103	モニタリングにより施設・設備 の状況を確認したうえで、修繕 を一部先送りしたため。
本牧市民プール再整備事業	設計・建設期間中のため、修繕費は発生せず									