

# 工程検査報告書 【間知擁壁】

各工程で自主検査および施工写真の撮影をし、記入してください。    : 記入欄 (    : 受検前に記入 )  
 本報告書と施工写真を本報告書毎にまとめ、施行状況報告書等に添付してください。

|            |             |      |                       |
|------------|-------------|------|-----------------------|
| 許可・確認番号    | 開・規・確認工よこはま | 施工箇所 | 宅地 (展開番号: )           |
| 報告者(自主検査者) |             | 擁壁高さ | m (切・盛・土羽付)( ° )(平・谷) |

|  |  |   |  |                             |
|--|--|---|--|-----------------------------|
| <b>床 付 け</b>                           | <input type="checkbox"/> 支持地盤を確認 (設計床付け高から      cm下がり / 土質:      )                             |   |  | <input type="checkbox"/> 写真 |
| 必要地耐力及び地耐力確認方法                         | 必要(設計)地耐力<br>kN/m <sup>2</sup> 以上  | <input type="checkbox"/> コーンペネトロメーター            | <input type="checkbox"/> 平板載荷試験  | <input type="checkbox"/> 目視 |
|  |  | <input type="checkbox"/> 地盤調査資料                 | <input type="checkbox"/> その他(      )   |                             |
| 地盤改良等                                  | <input type="checkbox"/> 図面通りに施工されたことを確認 ※許容誤差を超える芯ずれがあった場合は設計検討が必要                            |   |  | <input type="checkbox"/> 写真 |
| ※施工報告書(写真含む)は施行状況報告書等(完了時提出)に添付してください。 | <input type="checkbox"/> 浅層改良 (改良深さ:      m ≤ 概ね2m)  |   |  |                             |
|  | <input type="checkbox"/> 深層改良 (径      mm / 本数      本 / 間隔      mm ×      mm / 芯ずれ許容誤差      mm) |   |  |                             |
| 市の中間検査における結果及び指摘事項                     | <input type="checkbox"/> 現場で実施   | <input type="checkbox"/> 写真管理で代替(      /      ) | 指摘対応の方法<br><input type="checkbox"/> 再検査<br><input type="checkbox"/> 写真報告(是正前後)<br><input type="checkbox"/> その他<br>(      ) | 立会者確認<br>日付:                |
|  |  |   |  | 市検査員確認<br>日付:               |

|            |  |                             |
|------------|--|-----------------------------|
| <b>砕 石</b> | <input type="checkbox"/> 図面通りに施工されたことを確認 | <input type="checkbox"/> 写真 |
|------------|--|-----------------------------|

|                    |   |   |  |                             |
|--------------------|---|---|--|-----------------------------|
| <b>基 礎</b>         | <input type="checkbox"/> 図面通りに施工されたことを確認  |   |  | <input type="checkbox"/> 写真 |
| 自主検査結果             | <input type="checkbox"/> 幅 (下側      mm / 上側 200 mm) ※5m土羽付は加算が必要                    | <input type="checkbox"/> 指摘                     |  |                             |
|                    | <input type="checkbox"/> 高さ (表側      mm / 裏側 200 mm)                                | <input type="checkbox"/> 指摘                     |  |                             |
|                    | <input type="checkbox"/> 伸縮目地   | <input type="checkbox"/> 指摘                     |  |                             |
| <b>G L</b>         | <input type="checkbox"/> 図面通りに施工されたことを確認 (      段目) ※裏込めCONは構造図上のGLの下まで             |   |  | <input type="checkbox"/> 写真 |
| 自主検査結果             | <input type="checkbox"/> 根入れ深さ (法定      mm)   | <input type="checkbox"/> 指摘                     |  |                             |
|                    | <input type="checkbox"/> 裏込めコンクリート厚さ (法定      mm / 実測      mm)                      | <input type="checkbox"/> 指摘                     |  |                             |
|                    | <input type="checkbox"/> 裏込め砕石厚さ (設計      mm / 実測      mm)                          | <input type="checkbox"/> 指摘                     |  |                             |
|                    | <input type="checkbox"/> 勾配 (      ° )  | <input type="checkbox"/> 指摘                     |  |                             |
|                    | <input type="checkbox"/> 隅部補強 (二等辺の長さ: 600 ・ 500 mm)                                | <input type="checkbox"/> 指摘                     |  |                             |
|                    | <input type="checkbox"/> 隔壁 (配筋: 縦D      @      / 横D      @      / 定着長40D=      mm) | <input type="checkbox"/> 指摘                     |  |                             |
| 市の中間検査における結果及び指摘事項 | <input type="checkbox"/> 現場で実施  | <input type="checkbox"/> 写真管理で代替(      /      ) | 指摘対応の方法<br><input type="checkbox"/> 再検査<br><input type="checkbox"/> 写真報告(是正前後)<br><input type="checkbox"/> その他<br>(      ) | 立会者確認<br>日付:                |
|                    |   |   |  | 市検査員確認<br>日付:               |

|                    |  |   |  |                             |
|--------------------|--|---|--|-----------------------------|
| <b>1 / 3</b>       | <input type="checkbox"/> 図面通りに施工されたことを確認 (      段目) ※5mタイプ→7段目、4mタイプ→5段目 |   |  | <input type="checkbox"/> 写真 |
| 自主検査結果             | <input type="checkbox"/> 裏込めコンクリート厚さ (設計      mm / 実測      mm)           | <input type="checkbox"/> 指摘                     |  |                             |
|                    | <input type="checkbox"/> 裏込め砕石厚さ (設計      mm / 実測      mm) ※盛土タイプは寸法図を作成 | <input type="checkbox"/> 指摘                     |  |                             |
| 市の中間検査における結果及び指摘事項 | <input type="checkbox"/> 現場で実施   | <input type="checkbox"/> 写真管理で代替(      /      ) | 指摘対応の方法<br><input type="checkbox"/> 再検査<br><input type="checkbox"/> 写真報告(是正前後)<br><input type="checkbox"/> その他<br>(      ) | 立会者確認<br>日付:                |
|                    |  |   |  | 市検査員確認<br>日付:               |

|                |  |                             |
|----------------|--|-----------------------------|
| <b>各 段 積 み</b> | <input type="checkbox"/> 図面通りに施工されたことを確認 ※頭切りの場合は”頭合わせ”で裏面の勾配を変えないよう注意 | <input type="checkbox"/> 写真 |
|----------------|--|-----------------------------|