

道路特定事業計画書【特定経路】

経路名 レンガ通り (市道菊名第63号線 他)
 事業区間 新横浜駅前広場～新横浜駅前公園
 道路延長 350m
 事業予定年度 平成19年度～20年度

【整備方針】

日産スタジアム方面へ至る経路で、幅員が広くおおむね平坦で、「視覚障害者誘導用ブロック」が連続敷設された歩道であるが、民地との段差・すりつけ勾配が急である。
 そこで、環状2号線から新横浜中央通りまでの経路については、「段差・すりつけ勾配」や「縦断勾配」の改修などの全面改修を実施する。

【事業内容】

整備項目		事業量	箇所番号	備考
歩行空間の確保				
歩道の新設	m	-		
歩道の拡幅	m	-		
道路構造の改修				
全面改修	m	110	1,2	車道嵩上げ
歩道の部分改修	段差・すりつけ勾配の改修	箇所	-	
	横断勾配の改修	箇所	-	
	縦断勾配の改修	箇所	-	
	舗装材の改修	m ²	-	
	排水施設の改修	箇所	-	
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修				
経路誘導の連続敷設	新設	m	-	
	改修	m	250	図示
交差点等の部分敷設	新設	箇所	-	
	改修	箇所	5	3～7
その他				
案内標識の設置	箇所	-		
車止めの改修	箇所	4	3～6	

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】

アリーナ通りの整備と調整を図り実施

