## ６．整備計画

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画を示します。
なお、より実効性のある計画にするため、他事業者との調整や予算等により計画の見直しを実施することがあります。

### （１）個別経路の事業計画

| 事業路線･箇所 | | | | | | 事業内容と事業量 | | | | | | | | | | | | | | | 事業実施予定期間 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経路名 | 事業区間 | 市道番号 | 事業延長 | 経路種別 特定経路 | 経路種別 準特定経路 | 歩行空間の確保 歩道の新設 | 歩行空間の確保 歩道の拡幅 | 道路構造の改修 歩道の全面改修 | 道路構造の改修 歩道橋の改修 | 歩道の部分改修 段差･すりつけ勾配の改修 | 歩道の部分改修 横断勾配の改修 | 歩道の部分改修 縦断勾配の改修 | 歩道の部分改修 舗装の改修 | 歩道の部分改修 排水施設の改修 | 視覚障害者誘導用ブロックの敷設･改修 経路誘導の連続敷設 新設 | 視覚障害者誘導用ブロックの敷設･改修 経路誘導の連続敷設 改修 | 視覚障害者誘導用ブロックの敷設･改修 交差点部等の部分敷設 新設 | 視覚障害者誘導用ブロックの敷設･改修 交差点部等の部分敷設 改修 | その他 横断防止柵の設置 | その他 転落防止柵の設置 | H19 | H20 | H21 | H22 |
| | | | m | | | m | m | m | 橋 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | ㎡ | m | m | m | 箇所 | 箇所 | m | m | | | | |
| ① 駅西歩道橋 | 三ツ境歩道橋及び駅北連絡部 | - | - （1橋） | | ● | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②-1 横浜厚木線-1 | 区役所前～駅西踏切 | 横浜厚木第1211号 | 670 220 | | ● | | | 194 | | 6 | | | 349 | 3 | | 204 | | 7 | | | | | | |
| ②-2 横浜厚木線-2 | 駅西踏切<br>～三ツ境駅東側 | 横浜厚木第1211号 | 670 230 | | ● | 52 | 48 | 80 | | 6 | | | | | 36 | 52 | | 14 | | | | | | |
| ②-3 横浜厚木線-3 | 三ツ境駅東側<br>～市道東希望が丘第224号線 | 横浜厚木第1211号 | 220 | | ● | | | | | | | | 378 | 65 | 65 | | 8 | | 14 | 66 | | | | |
| ③-1 三ツ境下草柳線-1 | 丸子中山茅ヶ崎線<br>～楽老ハイツ | 市道瀬谷第47号線 | 830 290 | ● | | | | | | 9 | 3 | 1 | | | 264 | | 13 | | | | | | | |
| ③-2 三ツ境下草柳線-2 | 楽老ハイツ<br>～三ツ境駅自転車駐車場 | 市道瀬谷第47号線 | 830 320 | ● | | | | | | 3 | | | | | 282 | | 5 | | | | | | | |
| ③-3 三ツ境下草柳線-3 | 三ツ境駅自転車駐車場<br>～三ツ境ライフ東通路 | 市道瀬谷第47号線 | 220 | ● | | | | | | 7 | 2 | 2 | | | 20 | 22 | 7 | 3 | | | | | | |
| ④ アレルギーセンター（旧）前 | 丸子中山茅ヶ崎線<br>～アレルギーセンター（旧） | 市道上瀬谷第342号線 | 245 | ● | | | 245 | 245 | | | | | | | 177 | | 4 | | 195 | | | | | |
| ⑤-1 市道東希望が丘第224号線-1 | 横浜厚木線<br>～旭グリーンハイツ | 市道東希望が丘第224号線<br>中田三ツ境線 | 760 380 | ● | | | 380 | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤-2 市道東希望が丘第224号線-2 | 旭グリーンハイツ<br>～三ツ境住宅 | 市道東希望が丘第224号線<br>中田三ツ境線 | 760 260（整備済み） | ● | | | 260 | 260 | | | | | | | | | | | | | 整備済み | | | |
| ⑤-3 市道東希望が丘第224号線-3 | 三ツ境住宅<br>～せや活動ホーム太陽 | 市道東希望が丘第224号線<br>中田三ツ境線 | 760 120 | ● | | | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 駅前歩道橋 | 三ツ境駅北口歩道橋<br>～北口バスターミナル | - | - （1橋） | | ● | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ 養護学校前 | 丸子中山茅ヶ崎線<br>～県立三ツ境養護学校 | 市道瀬谷第40号線<br>市道瀬谷第35号線 | 235 | | ● | | | | | | | | 261 | 203 | | | | | | | | | | |
| ⑧ 区役所前 | 横浜厚木線<br>～瀬谷区役所 | 市道瀬谷第221号線 | 130 | ● | | | | 110 | | 4 | | | | | | 120 | | 6 | | | | | | |
| ①～⑧ 整備対象経路 合計 | | | 2,870 m<br>（うち整備済み260m） | | | 52 m | 1,053 m | 1,389 m | 2 橋 | 35 箇所 | 5 箇所 | 3 箇所 | 988 ㎡ | 271 m | 844 m | 398 m | 37 箇所 | 30 箇所 | 209 m | 66 m | | | | |

■その他基本構想による経路

・他事業者経路　：　三ツ境ライフ東通路　、三ツ境ライフ内通路　、線路上空ペデストリアンデッキ　、駅北連絡部　、三ツ境駅北口歩道橋北口バスターミナル側階段部